

ФОРМА  
отчета об итогах реализации инициативного проекта  
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Ограждение и благоустройство мест захоронения в с. Золотая Нива.
2. Место реализации инициативного проекта.
  - 2.1. Муниципальный район/городской округ: Оконешниковский.
  - 2.2. Поселение: Золотонивское сельское поселение.
  - 2.3. Населенный пункт: село Золотая Нива.
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.
  - 3.1. Типология инициативного проекта: Обустройство мест захоронения.
  - 3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, Оконешниковский район, Золотонивское сельское поселение, отд. 1  
(название района, населенного пункта, улицы, номер дома, при наличии - наименование организации)
4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: Дата начала 15 мая 2024 года, дата окончания реализации инициативного проекта 14 августа 2024 года.
5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	1500000,00	1500000,00			
2	Средства местного бюджета, в том числе	221232,10	221232,10			
2.1	Собственные средства местного бюджета	131232,10	131232,10			
2.2	Инициативные платежи физических лиц	30000,00	30000,00			
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	60000,00	60000,00			
Всего		1721232,10	1721232,10			

-----

<\*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП КФХ Атлесов О.С.	предоставление одной единицы техники для проведения земляных работ (трактор)	час.	8	Невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок
2	ИП КФХ Тоом А.Р.	предоставление одной единицы техники работы по благоустройству территории, вывоз мусора (трактор)	час.	6	

<\*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Мурзин Константин Васильевич	Уборка мусора, разравнивание земли, грунта, благоустройство территории	Вывезено пять тонн мусора, произведено разравнивание земли, грунта на территории кладбища 247 кв. м. Произведен обкос территории от сорной растительности.
2	Бакулев Виталий Леонидович		
3	Гетте Валерия Викторовна		
4	Наполов Андрей Петрович		
5	Шарапов Дмитрий Александрович		
6	Столетов Андрей Владимирович		
7	Мамедова Евгения Юрьевна		
8	Мамедов Рамин Фархат Оглы		
9	Атрощенко Ирина Анатольевна		
10	Атрощенко Владимир Николаевич		
11	Рязанова Аксана Александровна		
12	Курлаева Евгения Михайловна		
13	Курлаев Валерий Николаевич		
14	Новикова Мария Николаевна		
15	Вилл Александр Валерьевич		

16	Пяхна Наталья Николаевна		
17	Пяхна Владимир Эльмарович		
18	Вукс Елена Викторовна		
19	Вукс Владимир Александрович		
20	Кривошеев Руслан Юрьевич		
21	Абрамов Александр Валерьевич		
22	Носов Станислав Александрович		
23	Носова Ольга Владимировна		
24	Муравьева Алена Геннадьевна		
25	Спряденко Лидия Васильевна		
26	Черный Александр Григорьевич		
27	Саютинская Наталья Беренгардовна		
28	Саютинский Олег Васильевич		
29	Баранов Алесандр Иванович		
30	Лешонок Виктор Леонтьевич		
31	Лешонок Ольга Михайловна		
32	Гаммер Галина Анатольевна		
33	Киржакова Надежда Анатольевна		
34	Мозер Алексей Владимирович		
35	Атрощенко Олег Владимирович		

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

- 1) Установлено ограждение 269,5 м.;
- 2) Засыпана щебнем М 800 дорога и стоянка 180 кв.м.;
- 3) Установлены малые архитектурные формы (скамья парковая 2 шт., урна уличная 2 шт., контейнер уличный 1 шт., туалет уличный деревянный 1 шт.)
- 4) Выполнены работы по погрузке и вывозу мусора с помощью техники;
- 5) Произведен обкос территории кладбища;
- 6) Произведено разравнивание земли, грунта на территории кладбища на площади 247 кв. м.

Глава Администрации Золотонивского сельского поселения Оконешниковского муниципального района Омской области



17.09.2024 года

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

*[Handwritten initials and surname]*  
(инициалы, фамилия)